



H. AYUNTAMIENTO DE XALISCO, NAYARIT
PROYECTOS FONDO 3
EJERCICIO 2022
4o TRIMESTRE



FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO: FONDO III. FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE XALISCO

FECHA: 01-ene-22 AL 31-dic-22

DETALLE_PROYECTO FOLIO	DETALLE_PROYECTO NOMBRE	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	ESTATUS
		COMPROMETIDO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS
NAY220402153070	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ORO ENTRE CALLE SANGANGUEY Y ARROYO DEL INDIO, COL. VILLAS DE GUADALUPE, XALISCO - 182459	182714.38	0	0	En Ejecución
NAY220402172828	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, EN CALLE NIÑOS HEROES ENTRE AV. 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE 2 DE ABRIL ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE JERUSALEN, LOC. EL PANTANAL DEL MPIO DE XALISCO NAYARIT - 307392	690421.1	0	0	En Ejecución
NAY220402152003	CONSTRUCCIÓN DE AGUA POTABLE, EN CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE AV. 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE 2 DE ABRIL ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE JERUSALEN, LOC., EL PANTANAL DEL MPIO. DE XALISCO NAYARIT - 161971	283342.42	0	0	En Ejecución


ING. OSVALDO SUAREZ OCAMPO
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO



H. AYUNTAMIENTO DE XALISCO, NAYARIT
PROYECTOS FONDO 4
EJERCICIO 2022
4o TRIMESTRE



FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO: FONDO III. FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE XALISCO

FECHA: 01-ene-22 AL 31-dic-22

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	ESTATUS
FOLIO	NOMBRE	COMPROMETIDO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS
NAY220202099912	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CON GUARNICIONES, BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE ALLENDE ENTRE DURANGO Y JALAPA DE LA COLONIA CENTRO DEL MU	1251722.6	1251722.6	1251722.6	En Ejecución

ING. OSVALDO SUAREZ OCAMPO
DIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO